

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2023

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
Rev.06.11.2023				
Byggemodninger:				
20612133	LENKR	Grundet, Bakkebyen, delområde 2, 19 Bolig pcl. privat		Afventer fortsat bygherre, ny kontakt, kommer muligvis i gang ult. 2023
20612165		Thyregod, Gråspurvej, storparcel 16 boliger privat		Afventer bygherre
20612164	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker - Emiliedalen etape 2 – 50 pcl. privat		Afventer bygherre og lokalplan
20612168	JABOJ	Gårslev-Mie Molsvej (v. Bakkesvinget), ca. 20 tæt lav, privat		Pågår
20612173		Skibet -Vardevej, Kølholt – pcl. Privat , spildevandskloak		Projektering pågår, afventer bygherre
20612175	KLS	Vejle Nord, erhverv ved Syssevej, inkl. nyt regnvandsbassin		Pågår
20612176	LENKR	Hornstrup, Herredsvej, erhverv,		Afventer bygherre
20612177	MOSMI	Vejle, Vardevej 151, - tæt lav		Pågår
20612181	LENKR	Grejs, Pavevænget, 37 pcl, kommunal		Afsluttet
20612186	MOSMI	Bredballe, Tirsbæk Bakker, Julianelund vej 4 grunde		Afventer bygherre
20612188	LENKR	Vejle nord – Stiftsvej øst for Haderslevvej, erhverv,		Pågår.
20612192	MOSMI	Vejle Nord, Gjærnevej, kommunal erhverv		Pågår
20612191	FLO	Gårslev Bakkegårdsvej, privat, 71 tæt lav		Er i udbud sammen med bygherre
20612190	LENKR	Vejle, Ny Rosborg, Nordholmen, kommunal		Planlægning/Projektering pågår
20612189	FLO	Børkop, Rørbækvej, privat		Pågår
Transportanlæg				
20611115	ODHJE	Egtved-Ødsted, transportanlæg og nedlæggelse af renseanlæg		Pågår
Sanering:				
20611125	ODHJE	Børkop, separatkloakering etape 5, syd for Industrivej, Kirkebakken m.fl.		Pågår
20611091	JABOJ	Skærup separering		Projektering pågår, - 1 etape påbegyndes i 2024.
20611111	KLAJE	Mølholm, separering 2. etape		Pågår

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2023

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20611112	SPS	Rugbjergvej, spildevandskloakering af 3 ejendomme		Projektering pågår, udføres i 2024 sammen med forsyning af Tiny Houses m.m.
20611113	JABOJ	Egtved separering etape 5		Pågår
20611116	SBI	Vejle, Damhaven separering etape 3		Afsluttet
20611117	SBI	Vejle, Damhaven separering etape 4		Pågår
20611118	SBI	Vejle, Damhaven separering etape 5		Projektering pågår, - udførelse forventes opstartet i 2024.
20611125	LENKR	Give, separering af mindre område v. Diagonalvejen		Projektering pågår, udførelse forventes påbegyndt i 2023
20611126	SBI	Bredballe, separering etape 10-11		Pågår
20611127	KLAJE	Mølholm, separering etape 3-xx		Projektering pågår
20611128	SPS	Vonge, delvis separering		Planlægning og projektering pågår
20611129	FLO	Gadbjerg, optimering af kloaksystem		Pågår
20611130	MOSMI	Hvidbjerg, kloakering af sommerhuse etape 2		Pågår
20611	GITBI	Farre-Give, - optimering af vandhåndtering, evt. delvis sep.		Planlægning og projektering pågår
20611136	FLO	Farre, delvis separering		Indledende ledningsarbejder pågår i koordinering med Fjernvarmen
20611133	FLO	Boulevarden – semiseparering af en boligblok		Udføres i koordinering med Vejle Kommunes projekt i Boulevarden
20611137	MCJ	Børkop – nyt sparebassin og hovedpumpestation		Projektering pågår
20311138	JABOJ	Etablering af 12 minirenselanlæg i det åbne land		Pågår
20311140	FLO	Haraldskær, - ny udløbsledning fra renselanlægget		Udbud pågår
20611141	KLAJE	Skibet, tiltag for nedbringelse af overløb, ny trykledning m.v.		Projektering pågår
Udviklingsprojekt				
20650043	BENRE	Vandkant – udviklingsprojekt støttet af MUDP vedr. måle- og beregningsmetoder for påvirkning af overfladeafstrømning i kloak og vandløb, herunder forbedret varsling. VS og VK i samarbejde med Ålborg Universitet, andre forsyninger og nogle private firmaer		Projektet har modtaget bevilling fra MUDP. Projektet kører over de næste 3 år.

BILAG 2

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2023

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
Andet				
20680002	KLAJE	Vejle, Bedre Badevand, nyt bassin og pumpestation VCR		Pågår
20650040	ROSCH/CLACH	Vejle Centralrenseanlæg, - fremtidig disponering.		Der pågår drøftelser med VK om køb af areal v. Ternevej/Mågevej til en fremtidig disponering og fornyelse af VCR. Ligeledes pågår projektering af en servicevej under Toldbodvej (under jernbanebroen).
20650037	BENRE	Mølholm ovenfor Mågevej, saneringsplan og projektering		Planlægning af hele området pågår.
20650033	ELLAR/SBI	Givskud - Vandplan, disponeringsplan, udtrædelser		Pågår , - kampagne for udtrædelser afsluttet. Udtrædelser tillades fortsat.
20650041	MOSMI	Nørremarken – saneringsplan - separering		Planlægning og disponering pågår
20650	GITBI	Brejning - Opstilling af hydraulisk model		Afventer p.t.
20650	GITBI	Farre – Give, Opstilling af hydraulisk model		Pågår
20650	ELLAR	Vestbyen vest – separering, saneringsplan		Planlægning opstartes
20650	GITBI/KJARA	Bredballe separering etape 12-15		Planlægning opstartes