

BILAG 3

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2022

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
-------------------------	-----	----------	---------	---------------

Byggemodninger:				
Rev. 11.02.2022				
20612102	SMH	Bredballe, Seligmannsvej, privat		Pågår
20612117	JABOJ	Give, Tykhøjvej, kommunal erhverv		Mangler membran i bassin, Dette er udskudt på grund af vanskelige vejr og jord-forhold. Afventer til der er mindre vand i jorden senere på foråret
20612124	MOSMI	Egtved, Vinkelgårdsvej, 18 boliger, privat		Afventer bygherres opstart
20612133	LENKR	Grundet, Bakkebyen, delområde 2, 23 boligpcl. privat		Afventer bygherre
20612136	LENKR	Grundet, Bakkebyen, delområde 5 og 6, tæt lav, 39 enheder privat		Afsluttet
20612138	JABOJ	Børkop, Fælleshåbsvej, Kong Gauers Gård, regnvandsbassin og PS		Pågår
20612159	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker – Katrinelund vej B og C, privat		Pågår
20612141	JABOJ	Skærup, Søndermarksvej, 92 tæt lav boliger, privat		Afsluttet
20612144	SBI	Grejs, Sønder Bygade, 42 boliger, privat		Pågår
20612150	LENKR	Givskud, Pottervej, kommunal,		Afsluttet i første etape. Næste etape er stik til nogle storparceller.
20612151	MOSMI	Børkop v. Pjedstedvej, delområde 1, kommunal 17 pcl.		Pågår
20612153	SMH	Give, Violvej 14 pcl. kommunal		Afsluttet
20612154	ODHJE	Aagaard, Bramdrupvej, privat – 24 tæt lav		Kun Stikledning til storparcel, afventer bygherre
20612156	LENKR	Give, Bregnehoved tæt lav, 150 boliger privat		Pågår
20612157	LENKR	Give, Bregnehoved, 15 pcl, kommunal		Pågår
20612	LENKR	Give, Bregnehoved, storparcel syd, privat		Projektering pågår
20312	LENKR	Give, Bregnehoved, storparcel øst, privat		Projektering pågår
20612158	MOSMI	Aagaard, - Sognefogedvej, - 2. etape 17 pcl. kommunal		Pågår
20612110	MOSMI	Vejle, - erhvervspark Vejle Syd, privat erhverv		Pågår
20612160	KLS	Thyregod – Skovlunden 5 pcl, privat		Kontrahering pågår
20612165	KLS	Thyregod, Gråspurvej, storparcel 16 boliger privat		Projektering pågår
20612162	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker - Juliehøj nord – 42 pcl, privat		Pågår

BILAG 3

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2022

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20612163	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker – Højdedraget – 200 rækkehuse, privat		Projektering pågår
20612164	MOSMI	Bredballe – Tirsbæk Bakker - Emiliedalen etape 2 – 50 pcl. privat		Projektering pågår
20612167	LENKR	Nørremarken – Gammelmarksvej kommunal erhverv, udvidelse		Pågår
20612168	JABOJ	Gårslev-Bakkesvinget, ca. 20 tæt lav, privat		Projektering pågår
20612169	LENKR	Grejs-Søager, 9 pcl, privat		Projektering pågår
Transportanlæg				
20611107	MCJ	Nørremarken, Moldevej - ny spildevandsledning		Forventes udført i 2022, koordineres med spildevandskorridor.
20611075	ODHJE	Aagaard-Ødsted, transportanlæg og nedlæggelse af renseanlæg		Pågår
20611115	ODHJE	Egtved-Ødsted, transportanlæg og nedlæggelse af renseanlæg		Projektering er opstartet
20611096	JABOJ	Holtum, etablering af ny spildevandskloak		Pågår
Sanering:				
20611066	ODHJE	Børkop, separatkloakering		Etape 3+4 pågår
		Børkop, separatkloakering etape 5, syd for Industrivej		Projektering pågår
20610	KLAJE	Vejle - Østbyen- Regnvandsledning fra Føtex P-plads til Treschowsgade		Sidste del af separatkloakering Østbyen. Udføres i vinter/forår 2022.
20611090	SMH	Vejle - Damhaven, Koldingvej m.fl. separering, afkobling af regnvand, ny pumpestation for regnvand til Vejle å.		Ribegade afsluttet. Projektering af de øvrige områder pågår, Pumpestation pågår. Krydsning af Damhaven er afsluttet.
20611085	JABOJ	Egtved separering etape 6		Pågår
20611113	JABOJ	Egtved separering etape 5		Projektering pågår, påbegyndes i efterår 2022 i forlængelse af etape 6
20611094	LENKR	Vejle - Posthusgrunden, forsyningsledninger og delvis separering GL. Havn.		Pågår, - fremdrift er afhængig af andre arbejder på vejprojektet for henholdsvis Vejle Kommune og Vejdirektoratet.
20611111	KLAJE	Mølholm, separering 2. etape		Projektering pågår
20611099	KLAJE/SBI	Bredballe separering 8. etape		Opstartes i marts i 2022
20611105	KLAJE/SBI	Bredballe separering 9. etape		Udførelse sommer 2022
20611104	ODHJE	Aagaard-Gravens separering 1. etape		Pågår

BILAG 3

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2022

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20611106	MCJ	Vejle-Krogen – separering (som del af Østby-projektet)		Projektering pågår, udføres fra februar 2022
20611092	MCJ	Givskud – nyt overløbsbassin		Udbydes februar 2022
20615047	MCJ	Kollemorten – nyt overløbsbassin		Udbydes februar 2022
20680004	MCJ	Vejle - Bedre Badevand – Spildevandskorridor Vest		Ledning langs posthusgrunden er udført. Boring under jernbanen og ledning frem til indløb VCR udføres fra april 22.
20680005	MCJ	Vejle- Bedre Badevand – Spildevandskorridor Syd		Projektering pågår, - ledning overtaget fra TREFOR, - tilslutning til bygværk på VCR udføres fra april 22.
20680003	MCJ	Vejle -Bedre Badevand – Spildevandskorridor nord		Projektering igangsat, -udføres efterår 2022 sammen med Moldevej 20611107
Udviklingsprojekt				
20650043	BENRE	Vandkant – udviklingsprojekt støttet af MUDP vedr. måle- og beregningsmetoder for påvirkning af overfladeafstrømning i kloak og vandløb, herunder forbedret varsling. VS og VK i samarbejde med Ålborg Universitet, andre forsyninger og nogle private firmaer		Projektet har modtaget bevilling fra MUDP. Projektet kører over de næste 4 år.
Andet				
20680002	GITBI / KLAJE	Bedre Badevand: Nye overløbsbassiner og transportanlæg på VCR,		Planlægning og projektering pågår, - udbydes i totalentreprise fra april 22. Udførelse forventes fra oktober 22.
20680008	CLACH	Bedre Badevand: Udvidelse kapacitet på VCR		Udførelse pågår
20680007	MCJ	Bedre Badevand: Etablering af bygværker på VCR for korridorer til separat spildevand		Udførelse af delelementer pågår, - projektering pågår
20650040	ROSCH/CLACH	Vejle Centralrenseanlæg, - fremtidig disponering.		Der pågår drøftelser med VK om køb af areal v. Ternevej/Mågevej til en fremtidig disponering og fornyelse af VCR.
20650031	GITBI/MCJ	Kollemorten, Vandplan, disponeringsplan, projektering af bassin		Planlægning afsluttet. Bassin udbydes i februar/marts 22
20650037	BENRE	Mølholm ovenfor Mågevej, saneringsplan og projektering		Pågår
20670001	GITBI	Klimaprojekt Østbyen, sammen med Vejle Kommune.		Pågår, - underboring af ledninger under jernbane v. Rødkildevej pågår. Resterende arbejder afsluttes forår 2022.
20650042	KJARA/BENRE	Klimakort for centerbyerne og Vejle by (for Vejle Kommune)		Afsluttet

BILAG 3

STATUSNOTAT ANLÆGSAKTIVITETER 2022

OMRÅDE og projektnummer	PL:	Projekt:	Status:	Bemærkninger:
20650033	ELLAR/SBI	Givskud - Vandplan, disponeringsplan, udtrædelser		Pågår, - kampagne for udtrædelser afsluttet.
20650041	MOSMI	Nørremarken – saneringsplan - separering		Planlægning og disponering pågår
20650	GITBI	Brejning - Opstilling af hydraulisk model		Opstartes
20650	GITBI	Farre - Opstilling af hydraulisk model		Opstartes
20611091	ELLAR/JABOJ	Skærup, separering, saneringsplan		Planlægning og projektering opstartes
20611100	SBI	Gadbjerg, - plangrundlag for delvis separering		Planlægning opstartes
20611101	MCJ	Vandel, nyt spildevandsbassin		Projektering pågår, udbydes februar 2022, udførelse i 2023
20611	KLAJE/KLS	Sjællandsgade, Fynsgade m.fl. plangrundlag for separering		Planlægning opstartes

